УТВЕРЖДАЮ:
и. о. МБУ «Темп»
Е. В. Полуянова
«01» ноября 2023 г.

План адаптации для МГН объекта
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества «Темп»
Амурского муниципального района Хабаровского края
682640, г. Амурск, Хабаровский край, пр. Победы, 8-А

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Стоимость мероприятий, тыс.руб.	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта
1	2	3	4	5	6	7
1.	Часть дорожного покрытия и пешеходных дорожек разрушена и не соответствует СП 59.13330.2020.	Не запланировано	Разработка ПСД. Капитальный ремонт дорожного покрытия и пешеходных дорожек, в соответствии с СП 59.13330.2020.	Определятся на момент выполнения	До 2030 г.	Индивидуальная помощь техническим персоналом
2.	Половое покрытие в тамбуре и на входе в здание скользкое (керамическая плитка)	Покрытие пола противоскользящим ковриком	Установка противоскользящих покрытий.	Определятся на момент выполнения	До 2028 г.	Индивидуальная помощь техническим персоналом
3.	Отсутствует дублирующая информация тактильными знаками, в том числе шрифтом Брайля .	Не запланировано	Установить информационные таблички с тактильными знаками , в том числе шрифтом Брайля.	Определятся на момент выполнения	До 2028 г.	Индивидуальная помощь техническим персоналом
4.	Отсутствуют специальные крепления и устройства (открывания-закрывания, удержания) входных	Не запланировано	Установить специальные крепления и устройства (открывания-закрывания, удержания) на входные	Определятся на момент выполнения	До 2028 г.	Индивидуальная помощь техническим персоналом

	дверей центрального входа		двери			
5.	В коридорах отсутствует предупредительная информация о препятствии	Не запланировано	Установить в коридорах знаки о препятствиях.	Определятся на момент выполнения	До 2028 г.	Индивидуальная помощь техническим персоналом
6.	Отсутствует дублирующие рельефные знаки и полосы в тамбуре, перед дверьми внутри здания	Не запланировано	Установить рельефные знаки и полосы в тамбуре, перед дверьми внутри здания	Определятся на момент выполнения	До 2028 г.	Индивидуальная помощь техническим персоналом
7.	Отсутствие инвентарного пандус на лестнице при входе,	Осуществляется с помощью подъемника	Установить инвентарный пандус на лестнице при входе,Разработка ПСД.	Определятся на момент выполнения	До 2028 г.	Индивидуальная помощь техническим персоналом
8.	Несоответствие высоты порогов на путях движения в здании	Не запланировано	Понизить выстоу порогов на путях движения до 0,014v d cjjndtncndbb c g/6/2/4CG59/13330/2020	Определятся на момент выполнения	До 2028 г.	Индивидуальная помощь техническим персоналом
9.	Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи, аварийным освещением согласно п. 6.3.6 СП59.13330.2020, Поручни возле раковины и слева от унитаза создают помеху для движения.	Не запланировано	Оборудовать системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи, аварийным освещением согласно п. 6.3.6 СП59.13330.2020, Возле раковины заменить поручни на вертикальные для устранения помехи подхода и слева от унитаза установить откидной поручень согласно Согласно ГОСТ Р 51261-2022 п.5.5.3-5.5.7 и п.5.5.14.	Определятся на момент выполнения	До 2028 г.	Индивидуальная помощь техническим персоналом